

## HÄLLBYBRUNN TIDPLAN

Startmöte	2012-10-04 (v 40)
Inventering, sammanställning bef underlag	v 40-41
Upprätta arbetsmaterial (intrångskarta, plankoncept, underlag för fastighetsbest, föreningens vägnät etc)	v 41-44
Enskilda möten med berörda personer (Ann-Marie, Lana, Leif, Per W, Owe, repr för vägföreningen)	v 41-44
Karaktärsbeskrivning, utkast	v 42-44
Planprogram, utkast	v 42-44
Avstämning i projektgruppen	Onsdagen 7 nov 10.00 (v 45)
Beställning grundkarta + kompl fastighetsbestämning	v 45
Karaktärsbeskrivning + byggrättsprincip	v 45-50
Planprogram	v 45-50
Förberedelser upplösande av samfällighet	v 45-50
Avstämning i projektgruppen	v 51
Beslut om programsamråd, samt samråd om DP för norra Folkesta i SBN	Runt 8 feb 2013 (datum kommer senare), inlämning ca 2 veckor innan.
	2013
Fortsatt arbete med plankoncept	v 1-
Programsamråd	v 8-12
Redogörelse programsamråd	v 13-15
Avstämning i projektgruppen (inkl redovisning av plankoncept för etapp 1)	v 16
Upprättande planförslag, etapp 1 och 2	v 13-17
Beslut om plansamråd i SBN, etapp 1 och 2	v 20
Plansamråd, etapp 1 och 2	v 21-23
Upprättande av planförslag, etapp 3 och 4, sammanst. av samrådssynpunkter etapp 1 och 2	v 21-25
Beslut om plansamråd i SBN, etapp 3 och 4	v 28

Plansamråd, etapp 3 och 4	v 29-31
Upprättande av planförslag, etapp 5 och 6, sammanst. av samrådssynpunkter etapp 3 och 4	v 29-33
Beslut om plansamråd i SBN, etapp 5 och 6	v 36
Plansamråd, etapp 5 och 6	v 37-39
Sammanst. av samrådssynpunkter etapp 5 och 6	v 40-42

Utställning/granskning

Antagande

Ev överklagande

Laga kraft

Förrättning (övertagande av vägmark –  
samfällighet/privat mark, dödande av vägförening),  
kan ske i delar efter att resp plan vunnit laga kraft.

Bygglov enl plan

Tidsperiod för utställning inte satt än. Om inkomna synpunkter enbart leder till mindre justeringar kan vi ju köra flera utställningar samtidigt. Det är svårt i nuläget att säga i vilka delar det kommer att bli lätt resp svårt, men en gissning är kanske att förfarandet med utställning/granskning kan genomföras på ca 4 månader om det inte blir allt för krångligt. Kanske rimligt att anta att det dyker upp några lite klurigare frågor vilket gör att några etapper kan dra ut på tiden lite.

I praktiken innebär det att vi kan ha antagna planer mellan vintern/våren och hösten 2014, alltså inom 15-20 månader från nu.